

시험 제 호 (Test Letter)										시 험 성 적 서 (Testing Sheet)									
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)										주의온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %									
(주) 신 명 전 기 (Shin Myung Electric MFG, Co LTD)										서기 년 월 일									
형 식 (Type)		보호형		품 명 (Classification)		P kW 1 4 1.5		정 격 전 압 (Rated volt)		220V 60Hz		절 연 종 류 (Insul-class)		B					
시 험 항 목 (Ex - Item)				기 준 치 (Standard Data)			시 험 결 과 (Test Data)						판 정						
							X1		X2		X3		X4		X5		Judgement		
공 C o m m o n 항	구 조 (Construction)			양 호 할 것 (Good)			양 호										양 호		
	절 연 저 항 (Insul-Res)			5 M Ω 이상 (Over)			600										양 호		
	절 연 내 력 (Insul-voltage)			AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)			견 담										견 담		
	온도상승 (T- Rise)	Res- method		권 선 8 0 ℃ (Windings)			65.3										양 호		
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)			57												양 호	
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)			48												양 호	
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)			14.5 A (이하) (Below)			14.2		이		하		여		백		양 호		
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)			80 A 이하 KVA/KW(Below)			73										양 호		
	효 율 (Efficiency)			65 % 이상(Over)			69.43										양 호		
	슬 립 (Slip)			% 이하(Below)			2.73										양 호		
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)			2 0 0 %(이상) (Over)			241.5										양 호		
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)			175- %(이상) 300 (Over)			276.3										양 호		
	풀 업 토 크 (Pull - up TQE)			— %(이상) (Over)			—										—		
소 음 도 (A Scale)				— dB (Below)이하			—										—		
부 속 품 A c c e s s o r y	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)			5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)			양 호										양 호		
	콘 덴 서 (Capacitor)			별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)			적 합										적 합		
비고 R e m a r k s		1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0 V 임 2.상기의 특성은 실무하법 으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on Actual Test 3.납 품 처 (Customer) :																	