

시험 제 호 (Test Letter)										시 험 성 적 서 (Testing Sheet)				
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.)										주의온도(Amb-T) 17 ℃ 습 도(Humidity) %				
(주) 신 명 전 기 (Shin Myung Electric MFG, Co LTD)										서기 년 월 일				
형 식 (Type)	개 방		품 명 (Classification)	ϕ P kW 1 4 0.4	정 격 전 압 (Rated volt)	220V 50 Hz	절 연 종 류 (Insul-class)			B				
시 험 항 목 (Ex - Item)			기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)					판 정 Judgement				
					X1	X2	X3	X4	X5					
공 C o m m s o n 하	구 조 (Construction)		양 호 할 것 (Good)		양 호						양 호			
	절 연 지 항 (Insul-Res)		5 M Ω 이상 (Over)		800						양 호			
	절 연 내 력 (Insul-voltage)		AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)		견 딴						견 딴			
	온도상승 (T- Rise)	Res- method	권 선 8 0 ℃ (Windings)		63.5						양 호			
		Therm- method	철 심 8 0 ℃ (Stator)		56						양 호			
			축 수 5 5 ℃ (Shaft)		47						양 호			
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		4.5 A (이하) (Below)		4.28						양 호			
	기 동 전 류(S-Amp) 시 동 입 력 특 성 (S-Characteristic)		16 A 이하 KVA/KW(Below)		14.7		이		하		여 백 양 호			
	효 율 (Efficiency)		59 % 이상(Over)		61.3						양 호			
	슬 립 (Slip)		% 이하(Below)		4.13						양 호			
	기 동 톨 크 (Locked Rotor -TQE)		2 0 0 %(이상) (Over)		234.3						양 호			
	정 동 톨 크 (Breakdown- TQE)		175-300 %(이상) (Over)		267.6						양 호			
	풀 업 토 크 (Pull - up TQE)		— %(이상) (Over)		—						—			
소 음 도 (A Scale)			— dB (Below)이하		—						—			
부 속 품 Accessories	기 동 개 폐 기 (Centrifugal-S/W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)		양 호						양 호			
	콘 텐 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)		적 합						적 합			
비고 Remarks	1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 2 2 0V 임 2.상기의 특성은 실부하법으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on ; Actual Test) 3.납 품 처 (Customer) :													