

시험 제 호										
(Test Letter)										
시 험 성 적 서										
경기도 김포시 양촌면 학운리 1813-1번지 (# 1813-1 Hankwoon-Ri YangchonMyun, Kimpo City Gyunggi-Do Korea.) (Testing Sheet)										
주 의 온 도 (Amb - T) 17 ℃										
습 도 (Humidity) %										
(주) 신 명 전 기										
(Shin Myung Electric MFG, Co LTD)										
서 기 년 월 일										
형 식 (Type)	개 방	품 명 (Classification)	ϕ P kW 1 4 0.2	정 격 전 압 (Rated volt)	220V 60Hz	절 연 종 류 (Insul - class)	B			
시 험 항 목 (Ex - Item)		기 준 치 (Standard Data)		시 험 결 과 (Test Data)				판 정		
				X1	X2	X3	X4	X5	Judgement	
공 C o m m o n 항	구 조 (Construction)		양 호 할 것 (Good)		양 호				양 호	
	절 연 저 항 (Insul - Res)		5 M Ω 이상 (Over)		1000				양 호	
	절 연 내 력 (Insul - voltage)		AC1800V에서1분간 견딜것(AC V/min)		견 딴				견 딴	
	온도상승 (T - Rise)	Res - method	권 선 (Windings)	8 0 ℃	63.1				양 호	
		Therm - method	철 심 (Stator)	8 0 ℃	56				양 호	
			축 수 (Shaft)	5 5 ℃	47				양 호	
특 성 C h a r a c t e r i s t i c	정 격 전 류 (Rated Current)		2.8 A (이하) (Below)		2.71	이	하	여	백	양 호
	기 동 전 류 (S - Amp) 시 동 입 력 특 성 (S - Characteristic)		13 A 이하 KVA / KW (Below)		12.7					양 호
	효 율 (Efficiency)		49 % 이상 (Over)		53.8					양 호
	슬 립 (Slip)		% 이하 (Below)		4.33					양 호
	기 동 톨 크 (Locked Rotor - TQE)		2 5 0 % (이상) (Over)		313.6					양 호
	정 동 톨 크 (Breakdown - TQE)		175 - 300 % (이상) (Over)		278.1					양 호
	풀 업 톨 크 (Pull - up TQE)		— % (이상) (Over)		—					—
소 음 도 (A Scale)		— dB (Below) 이하		—					—	
부 속 품 Accessories	기 동 개 폐 기 (Centrifugal - S / W)		5,000회 조작시양호할것 (Good / 5,000 th)		양 호					양 호
	콘 텐 서 (Capacitor)		별표 3의 기술 기준에 적합할 것 (Good / 3)		적 합					적 합
비 고 R e m a r k s	1.상기의 시험전압(In-Put Voltage)은 220 V 임 2.상기의 특성은 실무하법 으로 산출한 것임 (The Above Characteristic is Based on Actual Test 3.납 품 처 (Customer) :									